

ガス埋設管経年による更新工事

築後 36 年経年腐蝕対策として、埋設ガス管と各棟への引き込み管の更新工事を実施しました。

従来の埋設鋼管を地震に強いPE管に更新し、ピット内継ぎ目のネジ接続を溶接接続に更新しました。(75APE管・50APE管・50APLP管使用)



旧埋設管撤去作業



埋設新管更新作業



1階PS内縦管接続・メーター装着



ピット内より引込み管



ピットよりPS内への引込み穴